Testen noodstroomaggregaat

Het aggregaat wordt elke maand onbelast getest waarbij wordt gekeken of het aggregaat aanslaat, of de juiste spanning en frequentie worden bereikt en of de motor stabiel draait. Daarnaast wordt het aggregaat minimaal één keer per jaar belast getest of het aggregaat voldoende vermogen kan leveren. Dit moet genoeg zijn om de maximale bedrijfslast over te kunnen nemen. Dit betekent dat uw ventilatiesysteem altijd goed werkt als de stroom uitvalt.
U registreert datum en tijdstip van testen, storingen en uitgevoerde herstelacties. U bewaart de registratie van de maandelijkse testen 13 maanden.

UBN:	

Registratieformulier testen noodstroomaggregaat			
Datum/Tijdstip	Belast (1x per jaar) / Onbelast (1x per maand)	Onregelmatigheden / defecten	Uitgevoerde herstelacties